

تهیه و تنظیم گروه مهندسی پزافند ۹۹/۰۵/۲۴		چک لیست نظارت بر عملیات اجرای فونداسیون	
کد نوسازی :		شماره پروانه ساختمانی:	
مالک :		آدرس :	
نام مجری ذیصلاح :		نام نماینده مجری :	
مساحت بنا :		تعداد طبقات :	
		تعداد طبقات منفی:	
تاریخ صدور پروانه :		نام مهندس ناظر:	
		تاریخ بازدید مهندس ناظر :	

ردیف	شرح	قابل قبول	غیر قابل قبول
۱	خاکبرداری و برداشت خاک های دست ریز قبل از اجرای بتن مگر کنترل گردید		
۲	محوربندی و تراز روی بتن مگرکنترل گردید		
۳	ابعاد قسمت بتن ریزی و شاقول و گونیای قالب کنترل گردید		
۴	آرماتوربندی شبکه پایینی. (تعداد ، قطر ، طول ، و نحوه آرایش میلگردهای طولی ، عرضی و تقویتی ، و پیش بینی پوشش بتنی آنها)		
۵	آرماتوربندی شبکه بالایی. (تعداد ، قطر ، طول ، و نحوه آرایش میلگردهای طولی ، عرضی و تقویتی ، و پیش بینی پوشش بتنی آنها)		
۶	طول خم، اورلبها، فاصله میلگردهای طولی و عرضی کنترل گردید		
۷	فاصله شبکه پایینی و بالایی. (سایز و ارتفاع آرماتور خرک ها ، میزان پوشش بتنی در بالا و پایین)		
۸	محل بتن ریزی تمیز و قالبها روغن زده (پلاستیک زده) شده اند		
۹	قالبها به یکدیگر مهار شده اند و پایداری آنها کنترل گردید		
۱۰	آرماتور بندی شمع های درجا. (تعداد ، قطر ، طول ، میزان پوشش بتنی ، نحوه آرایش و استقرار میلگردهای طولی و عرضی)		
۱۱	درز انقطاع کنترل گردید.		
۱۲	ریشه های انتظار و تنگ های دیوار برشی. (تعداد ، سایز ، طول ، و نحوه آرایش میلگردها)		
۱۳	موقعیت، قطر، طول، طول خم و طول ناحیه رزوه بولتها و مهره های مصرفی کنترل گردید		
۱۴	نوع، ابعاد، آکس بندی و نحوه استقرار بیس پلیت ها کنترل گردید		
۱۵	فاصله نگهدار(اسپیسر) مورد نیاز تعبیه شده است		
۱۶	محل و جزئیات قطع بتن ریزی کنترل گردید		
۱۷	پیش بینی بتن ریزی در هوای گرم یا سرد انجام شده است		
توضیحات :			

☐ با توجه به موارد فوق اجازه بتن ریزی فونداسیون داده می شود

☐ داده نمی شود

نماینده مجری ذیصلاح :

مجری ذیصلاح:

مهندس ناظر :