

گروه مهندسی پژاوند

(آخرین ویرایش ۱۴۰۵/۰۱/۰۹)

چک لیست نظارت بر عملیات اجرای دال تخت

کد نویسی :	شماره پروانه ساختمانی:	تاریخ صدور پروانه :		
مالک :	آدرس :			
نام مجری ذیصلاح :	نام نماینده مجری :	نام کارشناس بازدید:		
مساحت بنا :	تعداد طبقات :	تاریخ بازدید:		
تراز کنترل شده:	تعداد طبقات منفی :			
ردیف	شرح	قابل قبول	غیر قابل قبول	توضیح
۱	تأیید ضخامت دال، ابعاد دهانه ها، ابعاد و ارتفاع کلاhek ستون در صورت وجود.			
۲	کنترل تراز و عمودی بودن قالب های ستون.اطمینان از قالب بندی دقیق و مستحکم کلاhek ستون (در صورت طراحی).			
۳	کنترل استحکام و تراز شمع بندی زیر دال (به خصوص در ناحیه کلاhek /ریشه ستون؛ به دلیل بار متمرکز بالا در اطراف ستون ها)			
۴	کنترل موقعیت دقیق لوله های تأسیساتی که قرار است داخل دال کار گذاشته شوند.			
۵	کنترل سائز، فاصله و تراکم میلگردهای اصلی دال در دهانه (ناحیه خمشی مثبت).			
۶	کنترل طول، سائز، و محل دقیق میلگردهای منفی در دو جهت بالای ستون ها (ناحیه اتصال به ستون).			
۷	کنترل دقیق محل شروع و پایان میلگردهای خاموت یا آرماتورهای برشی خاص (مانند میلگردهای قلاب دار یا آرماتورهای برشی U شکل) حول ستون.در صورت وجود.			
۸	کنترل میلگردهای تقویتی گوشه ای یا مش های لازم در ناحیه مجاور کلاhek.			
۹	کنترل کاور مناسب برای شبکه بالایی (منفی) و پایینی (مثبت) به طور همزمان. کنترل استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی با کیفیت.			
۱۰	کنترل اجرای شبکه حرارتی در کل سطح دال.			
۱۱	کنترل سائز و طول خمشی میلگردهای ریشه ستون که به داخل دال امتداد می یابند.			
۱۲	کنترل هم پوشانی کافی میلگردهای دال با میلگردهای ستون یا کلاhek، به ویژه میلگردهای خمشی منفی.			
۱۳	کنترل ویژگی های بتن با توجه به ضخامت کم دال و تراکم آرماتور (نیاز به بتن با روانی مناسب).			
۱۴	کنترل ویبره بتن (بتن کاملاً در زیر شبکه بالایی و اطراف میلگردهای برشی نفوذ کند، بدون اینکه باعث جابجایی میلگردها شود).			
۱۵	کنترل تراز نهایی و صافی سطح با استفاده از شمشه و تراز لیزری.			
۱۶	شروع عمل آوری مرطوب به محض گیرش اولیه بتن.			
۱۷	حایت زمان بندی استاندارد برای دمنواژ قالب ها، به خصوص در ناحیه مجاور ستون ها.			

توضیحات :

ظواهر نظر کارشناس بازدید در خصوص اصلاح آیتم های فوق: