

گروه مهندسی پژوهند		بروز رسانی ۰۴/۰۹/۲۵		چک لیست نظارت بر عملیات تاسیسات اطفاحریق	
کد نویسی:		مالک:		آدرس:	
زیربنا:		تعداد طبقات:		تاریخ بازدید:	
مجری ذیصلاح:		طبقات بازدید شده در این تاریخ:			
ردیف	شرح	شرایط اجرا		توضیحات	
		ق.ق	غ.ق.ق		
۱	تطابق اجرای اطفاحریق با نقشه های شهرداری + نقشه های اجرایی				
۲	کنترل جنس لوله و اتصالات و تجهیزات خریداری شده مطابق جدول مشخصات نقشه و چگونگی نگهداری آن				
۳	کنترل کننده کاری دیوارها جهت نصب قاب جعبه های آتش نشانی (اجرای سرطاقی فلزی برای جعبه ها)				
۴	کنترل اجرای لوله کشی مطابق مشخصات فنی				
۵	کنترل نصب پمپ های آتش نشانی در موتورخانه				
۶	تعیین محل نصب منبع ذخیره آب جهت سیستم اطفاحریق				
۷	کنترل نصب تجهیزات داخلی جعبه های آتش نشانی				
۸	کنترل نصب کپسول های اطفاحریق مطابق نقشه				
۹	کنترل آزمایش سیستم اطفاحریق				
۱۰	تهیه و امضا صور تجزیهات و نقشه های چون ساخت				
۱۱	کنترل اجرای فن فشار مثبت				
۱۲	کنترل اجرای غلاف برای لوله ها در محل عبور از دیوارها				
۱۳	کنترل اجرای نوار پرایمر برای رایزرهای اطفاحریق دفن در مصالح				
۱۴	کنترل اجرای انشعاب از لوله اصلی خطوط اسپرینکلر				
۱۵	کنترل اجرای درب ضدحریق در طبقات				
۱۶	اجرای:درب، روشنایی، کفشوی، عایق منابع، تفکیک لوله های پرکن مخازن اطفاحریق + کنترل هوابندی اتاقک				
۱۷	کنترل اجرای اسپرینکلر بر اساس الزامات ۵ طبقه و یا ۶ طبقه				
۱۸					
توضیحات :					
مدیر فنی : کارشناس بازدید :					