

تهیه و تنظیم گروه مهندسی پژاوند ۹۹/۰۵/۲۴		چک لیست نظارت بر عملیات اجرای سقف کمپوزیت و دیوار برشی	
کد نوسازی :		شماره پروانه ساختمانی:	
مالک :		آدرس :	
نام مجری ذیصلاح :		نام نماینده مجری :	
مساحت بنا :		تعداد طبقات :	
تاریخ بازدید مهندس ناظر :		تاریخ صدور پروانه :	
تراز سقف این چک لیست:		تعداد طبقات منفی:	
ردیف	شرح	قابل قبول	غیر قابل قبول
۱	اندازه ، قطر ، نوع ، تعداد و فاصله آرماتورهای سقف کنترل گردید (دوخت دیوار به سقف، تقویت دور داکتها، میلگرد منفی کنسولها)		
۲	اندازه ، قطر ، نوع ، تعداد و فاصله آرماتورهای دیوار شماره (۱).....کنترل گردید(سنجاقک،خاموت دو سر دیوار، تقویت دور بازشو و...)		
۳	اندازه ، قطر ، نوع ، تعداد و فاصله آرماتورهای دیوار شماره (۲).....کنترل گردید(سنجاقک،خاموت دو سر دیوار، تقویت دور بازشو و...)		
۴	اندازه ، قطر ، نوع ، تعداد و فاصله آرماتورهای دیوار شماره (۳).....کنترل گردید(سنجاقک،خاموت دو سر دیوار، تقویت دور بازشو و...)		
۵	اندازه ، قطر ، نوع ، تعداد و فاصله آرماتورهای دیوار شماره (۴).....کنترل گردید(سنجاقک،خاموت دو سر دیوار، تقویت دور بازشو و...)		
۶	قالبها به یکدیگر مهار شده‌اند و پایداری آنها کنترل گردید (با توجه ویژه به قالبهای دفنی)		
۷	عرشه فولادی - در صورت وجود - (ضخامت ، ابعاد و شکل مقطع ، گام ، پوشش گالوانیزه ، وضعیت ظاهری ، و خواص مکانیکی)		
۸	محل بتن ریزی تمیز و قالبها روغن زده (پلاستیک زده) شده‌اند		
۹	اجرای شمع در زیر تیرها به تعداد مناسب کنترل گردید		
۱۰	ابعاد قسمت بتن ریزی کنترل گردید و کیفیت اجرای قالب دور(ضخامت و بازشو دیوار های برشی)		
۱۱	فاصله نگهدار(اسپیسر) مورد نیاز تعبیه شده است		
۱۲	میلگرد انتظار سقف کاذب کنترل گردید		
۱۳	اندازه و موقعیت صفحات مدفون در بتن دیوار برشی کنترل گردید		
۱۴	موقعیت و ابعاد داکتها و تقویت اطراف داکت کنترل گردید		
۱۵	پیش بینی بتن ریزی در هوای گرم یا سرد انجام شده است		
توضیحات :			
با توجه به موارد فوق اجازه بتن ریزی سقف و دیوار برشی، داده می شود ☐ داده نمی شود ☐			
نماینده مجری ذیصلاح :		مجری ذیصلاح :	
مهندس ناظر :		مهندس ناظر :	