

چک لیست نظارت بر عملیات ساخت و نصب تیرها و مهاربندها		تهیه و تنظیم ۹۹/۰۵/۲۴	گروه مهندسی پژاوند
کد نوسازی :		شماره پروانه ساختمانی :	تاریخ صدور پروانه :
مالک :		آدرس :	
نام مجری ذیصلاح :		نام نماینده مجری :	نام مهندس ناظر :
مساحت بنا :		تعداد طبقات :	تاریخ بازدید مهندس ناظر :
تراز سقف / این چک لیست :		تعداد طبقات منفی :	
ردیف	شرح	قابل قبول	غیر قابل قبول
۱	نوع پروفیل مصرفی تیرها سائز پروفیل ، ابعاد و محل استقرار ورق های تقویتی بال، جان	☐	☐
۲	ابعاد و فواصل برشگیرهای روی تیرها و پلها کنترل گردید	☐	☐
۳	کیفیت جوشکاری از نظر بعد، طول و یکنواختی کنترل گردید (برشگیر، تکیه گاه پلها، اتصال تودلی، نبشی بالاسری و ...)	☐	☐
۴	جزئیات اجرایی و محل در نظر گرفته شده برای وصله تیرها.	☐	☐
۵	کیفیت ساخت (برش ، مونتاژ ، و جوشکاری) تیرهای لانه زنبوری و ورقهای تقویتی جان.	☐	☐
۶	تیرهای شمشیری پله. (طول ، شیب ، محل خم ، جوشکاری ، وصله ، و اتصالات)	☐	☐
۷	مقاطع و طول مهاربند، ابعاد و محل استقرار ورق های تقویتی آن ها.	☐	☐
۸	نحوه ساخت و جوشکاری بادبندها. (کیفیت جوش ، بعد جوش ، طول خط جوش و فواصل آزاد)	☐	☐
۹	ورق های اتصال بادبندها. (ابعاد ، ضخامت ، جهت و موقعیت استقرار ، جوشکاری)	☐	☐
۱۰	بست (لقمه) در بادبندهای ساخته شده از دو پروفیل. (ابعاد ، ضخامت ، تعداد و فواصل ، جوشکاری)	☐	☐
۱۱	اتصال تیر به ستون و تیر به تیر. (جزئیات اجرایی قطعات اتصال و وسایل اتصال)	☐	☐
۱۲	اتصال عناصر بادبندی به تیر و ستون. (جزئیات اجرایی قطعات اتصال و وسایل اتصال)	☐	☐
۱۳	نصب تیرهای اصلی. (محل استقرار ، تراز بودن ، هم محوری با ستون ، و رعایت فاصله آزاد مناسب جهت مونتاژ)	☐	☐
۱۴	نصب بادبندها. (محل استقرار ، عدم کمانش خارج از صفحه ، هم محوری با تیر و ستون)	☐	☐
توضیحات :			
با توجه به موارد فوق اجازه اجرای قالب بندی سقف و آرماتوربندی سقف و دیوار برشی، داده می شود ☐ داده نمی شود ☐			
نماینده مجری ذیصلاح :		مجری ذیصلاح :	
		مهندس ناظر :	