چک لیست نظارت بر عملیات کانال کشی		بروز رسانی ۰۴/۰۹/۲۵	گروه مهندسی پژاوند
کد نوسازی:	مالک:	آدرس:	
زیربنا:	تعداد طبقات:	تاریخ بازدید:	
مجری ذیصلاح:	طبقات بازدید شده در این تاریخ:		

ردیف	شرح	شرایط اجرا		توضیحات
		ق.ق	غ.ق.ق	
۱	تطابق اجرای کانال کشی با نقشه های شهرداری + نقشه های اجرایی			
۲	کنترل اجناس خریداری شده از نظر کیفیت طبق جدول مشخصات نقشه و چگونگی نگهداری آن			
۳	کنترل نحوه کنده کاری مسیر عبور کانال ها			
۴	کنترل اجرای کانال کشی مطابق مشخصات فنی			
۵	کنترل ابعاد کانال های ساخته شده مطابق نقشه			
۶	کنترل درزبندی و هوابندی کانالها و نحوه اتصال فلنچ ها			
۷	کنترل اجرای ساپورت های مناسب جهت کانالها			
۸	کنترل نصب قاب های چوبی جهت دریچه های هوا			
۹	کنترل نصب دریچه های توزیع هوا طبق ابعاد مندرج در نقشه			
۱۰	کنترل نصب دستگاه های برودتی مطابق جدول مشخصات نقشه			
۱۱	کنترل عایقکاری کانالها (در مورد ورقهای گالوانیزه) مطابق جدول مشخصات نقشه			
۱۲	تهیه و امضاء صورتجلسات و نقشه های چون ساخت			

توضیحات :

کارشناس بازدید : مدیرفنی :

AZHAVAN Pazhavand Engineering Group